

Số: /BC-UBND

Quế Võ, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công phường Quế Võ quý I năm 2026.

Thực hiện công tác của UBND phường về Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công quý I/2026, Ủy ban nhân dân phường Quế Võ báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Tình hình bố trí và giải ngân vốn.

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao (tính đến thời điểm 16/3/2026) là: 36.512 triệu đồng (Trong đó: Kế hoạch vốn năm 2026 là: 33.016 triệu đồng và chuyển nguồn sang năm 2026 là: 3.496 triệu đồng) cho 28 dự án (trong đó có 04 dự án chuyển tiếp và 24 dự án dự kiến khởi công mới).

2. Kết quả thực hiện các dự án quý I năm 2026.

- Trong Quý I năm 2026 đã thẩm định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng Cải tạo Nghĩa trang Liệt sỹ Bằng An và Nghĩa trang Liệt sỹ Quế Tân, phường Quế Võ.

- Nghiệm thu 02 dự án: Dự án Đường Đông Viên Hạ; Dự án Đường Quế Tân.

- Phê duyệt phương án Bồi thường hỗ trợ và tái định cư và thực hiện chi trả tiền dự án: Nghĩa trang nhân dân Việt Hùng với tổng số tiền là 12.176 triệu đồng.

- Có 04 dự án chuyển tiếp sáng năm 2026 gồm: Dự án nghĩa trang nhân dân Việt Hùng; Dự án Đường Trương Định; Dự án Ao Lợ; Dự án Ao Thịnh Cầu, đang tiếp tục thi công theo tiến độ;

- Tiếp tục đôn đốc nhà thầu và các đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ hoàn công các dự án đã hoàn thành trình nghiệm thu và trình quyết toán dự án;

- Các dự án khởi công mới năm 2026 sẽ tiếp tục thẩm định trình UBND phê duyệt chủ trương đầu tư.

3. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công quý I năm 2026.

+ Giải ngân đến 16/3/2026: 17.172/36.512 triệu đồng, đạt 47% kế hoạch (Trong đó: Chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án nghĩa trang nhân dân Việt Hùng là 12.176 triệu đồng; Thanh toán khối lượng dự án Đường Trương Định là: 1.500 triệu đồng; Chuyển nguồn chưa hoàn ứng đã chi tạm ứng của 03 dự án đường Trương Định, dự án Ao Lợ, Dự án Ao Thịnh Cầu sang năm 2026 đã chi là: 3.496 triệu đồng);

- Ủy ban nhân dân phường đã thực hiện phân bổ vốn như sau: Trong Quý I/2026: Phân bổ 14.406 triệu đồng (Trong đó: Thanh toán dự án Đường Trương Định là: 1.500 triệu đồng; Chi giải phóng mặt bằng dự án Nghĩa trang Nhân dân Việt Hùng là: 12.176 triệu đồng; Chuyển nguồn chưa hoàn ứng đã chi tạm ứng của 03 dự án đường Trương Định, dự án Ao Lợ, Dự án Ao Thịnh Cầu sang năm 2026 đã chi là: 3.496 triệu đồng);

- Công tác chỉ đạo, điều hành: Chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung vốn giữa các dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm.

4. Phương hướng trong thời gian tới.

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công bố trí năm 2026: 36.512 triệu đồng (Trong đó: Kế hoạch vốn năm 2026 là: 33.016 triệu đồng và chuyển nguồn sang năm 2026 là: 3.496 triệu đồng) tiếp tục thực hiện theo quy định;

+ Có 04 dự án chuyển tiếp sang năm 2026, đang tiếp tục chỉ đạo nhà thầu thi công sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng theo hợp đồng (gồm các dự án: Dự án Đường Trương Định; Dự án Ao Lợ; Dự án Ao Thịnh Cầu);

+ Có 03 dự án đã thi công xong năm 2025 và còn nhu cầu vốn năm 2026 chuyển tiếp sang năm 2026 (gồm dự án: Dự án Đường Đông Viên Hạ; Dự án Đường Quế Tân; Dự án Trường Mầm non Bằng An); tiếp tục nghiệm thu đưa vào sử dụng và quyết toán theo quy định;

+ Triển khai khởi công mới 2 dự án nghĩa trang Liệt Sỹ Bằng An và Nghĩa trang Liệt Sỹ Quế Tân;

- Tiếp tục đôn đốc nhà thầu và các đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ hoàn công các dự án đã hoàn thành trình nghiệm thu và trình quyết toán dự án;

- Các dự án khởi công mới năm 2026 sẽ tiếp tục thẩm định trình UBND phê duyệt chủ trương đầu tư;

Trên đây là kết quả thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công phường Quế Võ quý I năm 2026./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Khắc Bốn