

Số: /BC-UBND

Quế Võ, ngày 20 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO

Kết quả giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm dự án chậm tiến độ, trên địa bàn phường Quế Võ

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện Công văn số 3927/SNNMT-QLDD ngày 19/5/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh về việc báo cáo kết quả giải phóng mặt bằng 56 dự án trọng điểm và 99 dự án chậm tiến độ.

Qua rà soát trên địa bàn phường Quế Võ có 04 dự án (Phụ lục 2.1- 03 dự án; Phụ lục 2.2- 01 dự án) đang thực hiện giải phóng mặt bằng và chậm tiến độ thực hiện dự án, cụ thể:

- Đối với 03 dự án tại Phụ lục số 2.1 (Tại số thứ tự số 24, 26 và 27), để thực hiện GPMB các dự án đầu tư xây dựng KCN, chi tiết:

+ Dự án xây dựng Khu công nghiệp Quế Võ III-phân khu 2: Tổng diện tích cần GPMB khoảng 57,7 ha; Diện tích đã phê duyệt PABT và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ: 39,6 ha; Diện tích còn lại đang tiếp tục thực hiện theo kế hoạch.

+ Dự án xây dựng Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2: Tổng diện tích cần GPMB khoảng 4,2 ha; Diện tích chủ đầu tư đã tạm ứng và người dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ 3,9 ha. Phần diện tích trên thuộc địa giới hành chính phường Phương Liễu, UBND phường Quế Võ đã gửi toàn bộ hồ sơ liên quan của các hộ dân thuộc phường Quế Võ để phường Phương Liễu phê duyệt theo quy định.

+ Dự án xây dựng Khu công nghiệp Quế Võ- An Việt 6: Tổng diện tích cần GPMB: 17,18 ha; Diện tích chủ đầu tư đã tạm ứng tiền chi trả cho người dân 17,1 ha; Hiện chủ đầu tư đang tổ chức trích đo bản đồ thực hiện dự án theo quy định.

- Đối với 01 dự án tại Mục II.2, Phụ lục số 2.2 (Tại số thứ tự số 06): Dự án ĐTXD đường trục huyện Quế Võ, đoạn từ TL.279 đi Bằng An, lên đê Hữu Cầu, huyện Quế Võ, do Ban quản lý dự án xây dựng Quế Võ (Nay là Ban quản lý dự án xây dựng Phương Liễu) làm chủ đầu tư, chi tiết:

+ Khó khăn: Còn 66 m chiều dài chưa thực hiện GPMB của 07 hộ gia đình, cá nhân tại phường Quế Võ, với tổng diện tích khoảng 520 m².

+ Kết quả thực hiện: Ngày 06/5/2026, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã có hội nghị, tại Hội nghị các thành phần đã thống nhất: Tiếp tục thực hiện dự án và giao nhiệm vụ cho Ban quản lý dự án xây dựng Phương Liễu đề xuất thời gian thực hiện dự án; UBND phường Quế Võ đã báo cáo không có khu đất để tái định cư, bồi thường bằng đất cho các hộ. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo UBND xã Chi Lăng bố trí lô đất tái định cư (Chi tiết có biên bản kèm theo).

(Kèm theo biểu tổng hợp chi tiết kèm theo)

Vậy, UBND phường Quế Võ trân trọng báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Văn phòng HĐND và UBND phường;
- Lưu: VT, KTHTĐT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Khắc Bốn